

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chủ trì cuộc họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 - Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải; Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban, Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng -USCO, Văn phòng tư vấn và chuyên gia công nghệ xây dựng - Đại học Kiến trúc Hà Nội, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng phát triển Đông Đô - BQP (có danh sách đại biểu kèm theo).

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Viên, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng (Ban QLDA) báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, để bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2018; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận như sau:

1. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng phát triển Đông Đô – BQP (trực tiếp ông Nguyễn Phan Minh là người ký hợp đồng) phải tăng cường lực lượng thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình; trước ngày 15/4/2018 báo cáo Lãnh đạo Ủy ban và gửi Ban quản lý: (1) Bản cam kết thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/8/2018 (2) biểu đồ kế hoạch chi tiết tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục để làm cơ sở cho cơ quan quản lý và chủ đầu tư kiểm tra, theo dõi, giám sát và đôn đốc.

2. Việc bàn giao Chủ đầu tư từ Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng sang Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thực hiện đảm bảo nguyên tắc chung và phù hợp với thực tiễn. Đối với những công việc do một người đảm nhiệm (khi Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư) nay sáp nhập vẫn do người đó đảm nhiệm công việc ấy thì chỉ bàn giao nguyên tắc, không nhất thiết bàn giao hồ sơ, tài liệu (vì vẫn cùng một người thực hiện).

3. Theo phân công của ông Đặng Hà Lự - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đồng ý giao ông Nguyễn Văn Viên – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây

dụng chủ động và trực tiếp giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Dân tộc (thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư) theo quy định của pháp luật đồng thời báo cáo Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng để theo dõi. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền của Chủ đầu tư thì báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải xin ý kiến chỉ đạo.

4. Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công phải nghiêm túc thực hiện các cam kết trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư; mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được lập thành văn bản, các bên xem xét giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật; tập thể, cá nhân nào chậm trễ phải chịu trách nhiệm.

5. Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo và trực tiếp thống kê danh mục, các tài liệu liên quan đến dự án Trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc trước thời điểm sáp nhập để quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật; khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài liệu phục vụ công việc phải ký nhận, cam kết trách nhiệm bảo quản và hoàn trả đúng thời gian.

- Niêm phong con dấu của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo quy định về quản lý con dấu của pháp luật, mọi sai sót trong quản lý con dấu ông Đỗ Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

6. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính (trực tiếp ông Hoàng Văn Xô, Phó Vụ trưởng) tổ chức họp giao ban tại công trường 10 ngày 1 lần với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để kiểm tra, đôn đốc và xử lý các phát sinh theo thẩm quyền; báo cáo kết quả giao ban với lãnh đạo Ủy ban bằng văn bản.

Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh phải được lập thành văn bản báo cáo người có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng và các TT, PCNUB (để b/c);
- Thường trực Đảng Ủy cơ quan;
- Vụ KHTC;
- Văn phòng Ủy ban;
- Ban QLDAĐT chuyên ngành XD;
- Nhà thầu tư vấn thiết kế;
- Nhà thầu tư vấn giám sát;
- Nhà thầu xây lắp;
- Công TTĐT của UBNDT;
- Lưu: VT, HCTK.

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lò Quang Tú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỌP

(Kèm theo Thông báo Kết luận số ~~38~~/TB-UBDT ngày ~~09~~ tháng 4 năm 2018
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban)

1. Đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Ông Hoàng Văn Xô – Phó Vụ trưởng

2. Đại diện Văn phòng Ủy ban

- Ông Lò Quang Tú – Chánh Văn phòng

- Ông Nguyễn Văn Thức – Phó Chánh Văn phòng

3. Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

- Ông Đặng Hà Lự - Giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Viên – Phó Giám đốc

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Giám đốc

- Ông Lê Mạnh Dương – Phó Giám đốc

- Ông Trương Anh Tuấn – Phó Giám đốc

4. Đại diện Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng – USCO

- Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Giám đốc trung tâm tư vấn thiết kế thuộc USCO

- Ông Phí Triệu Phi – Phó Giám đốc trung tâm tư vấn thiết kế thuộc USCO

5. Đại diện Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Đại học kiến trúc Hà Nội

- Ôn Bùi Chí Luyện – Trưởng đoàn tư vấn giám sát

6. Đại diện Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng phát triển Đông Đô – BQP

- Ông Nguyễn Phan Minh – Tổng Giám đốc