

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc về vốn đầu tư công các dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc**

Ngày 19/5/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc làm việc về vốn đầu tư công các dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông; Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính; Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng; Giám đốc Học viện Dân tộc, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Chánh Văn phòng Ủy ban. Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo về giải ngân vốn đầu tư công các dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc đến tháng 5 năm 2021 và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận như sau:

#### **1. Về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc**

a) Tiến độ triển khai xây dựng Học viện Dân tộc chậm so với yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các yếu tố chủ quan của các đơn vị được giao nhiệm vụ, yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt trong kế hoạch năm 2021.

#### **b) Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính:**

- Chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc, Ban Quản lý các dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ thủ tục pháp lý về chủ trương đầu tư Dự án, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện... báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban họp cho ý kiến trong tháng 5/2021.

- Trên cơ sở báo cáo các kết quả về mô hình và cơ chế quản lý dự án thời gian qua; Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành tham mưu, đề xuất Ban Cán sự Đảng Ủy ban về cơ cấu tổ chức (mô hình và cơ chế quản lý) mới, đảm bảo tính liên tục, thông suốt, đồng bộ trong quá trình quản lý Dự án, cắt giảm tối đa các đầu mối trung gian, hoàn thành trước ngày 30/5/2021.

c) Giao Học viện Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng báo cáo đánh giá rõ kết quả về mô hình, công tác phối hợp, cơ chế quản lý dự án thời gian qua, gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính. Lập danh mục công việc liên quan thủ tục đất đai theo hướng: Xác định rõ những việc cần làm, các

bên liên quan, giải pháp thực hiện, thời gian thực hiện; thời hạn hoàn thành 02 nội dung trên trước 30/5/2021, gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban.

**2. Về Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban dân tộc:** Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng khẩn trương đôn đốc các nhà thầu hoàn thành các nhiệm vụ còn đang tồn tại (theo Biên bản thoả thuận hoàn thiện các tồn tại của gói thầu xây dựng trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc ngày 11/5/2021 giữa Chủ Đầu tư và đơn vị thi công), báo cáo Lãnh đạo Ủy ban kết quả thực hiện trước ngày 30/5/2021.

**3. Về Dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý toà nhà trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc và Dự án xây dựng Cổng thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc:** Giao Trung tâm thông tin khẩn trương hoàn thiện quyết toán kinh phí thực hiện các dự án năm 2020, đề xuất triển khai thực hiện năm 2021 (nếu có), gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc về vốn đầu tư công các dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban (để b/c);
- Các TTPCN Ủy ban (để b/c);
- Các vụ, đơn vị thuộc UBĐT;
- Thường trực Đảng ủy cơ quan;
- Văn phòng BCS Đảng & Đảng ủy;
- Công TTĐT của UBĐT;
- Lưu: VT, HCTK. *✍*

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lò Quang Tú**